

Guia Operacional ConstruData - RDO, Planejamento, Controle, Fluxo e XGBoost

Gerado em 2026-04-26

Fluxo de uso

Etapas	Entrada	Saida na plataforma
1	Engenheiro cola texto padrao	Parser identifica obra, data, responsavel e secoes
2	RDO diario	Producao, equipe, equipamento, custo, ocorrencia e paralisacao
3	Planejamento semanal	Metas por atividade, prazo, equipe e custo previsto
4	Desvios diarios	Meta x realizado, severidade, SPI, CPI, PPC e acao
5	Controle/fluxo	Custos fixos/diretos/indiretos/variaveis, medicao e recebimento
6	XGBoost	Previsao por responsavel, risco e base para replanejamento

Como alimentar o XGBoost

Todo dia: RDO com producao real, equipe, custo e desvios. Toda semana: planejamento com metas. Todo fechamento: controle financeiro com custos projetados, medicao e recebimento. O modelo usa historico por responsavel para prever producao equivalente e apontar risco de baixa producao.

Resultados Icaro e Igor

Responsavel	RDOs	Periodo	Total	Modelo	Prev. prox. dia	Conf.
Icaro - Tatui / Cesario Lange / Porangaba / Sao Roque	2026-03-23 a 2026-04-23	18.0 m / 2.0 un / 47.00	XGBRegressor	1.38	0.42	
Igor - Morro do Teteu / RK_SUB	2026-01-09 a 2026-04-23	2409.6 m / 831.0 un / 1.00	XGBRegressor	55.29	0.84	

Leitura dos modelos

Icaro - Tatui / Cesario Lange / Porangaba / Sao Roque: Icaro foi enriquecido a partir dos textos dos RDOs: metros, tubos e etapas de caixa/abrigo foram estruturados para o BI.
MAE 4.158 | R2 -0.458 | previsao 7 dias 9.65.
Principais variaveis: rolling3=0.2934, atividade_score=0.1945, rolling7=0.1658, dia_mes=0.12, dia_semana=0.0599.

Igor - Morro do Teteu / RK_SUB: Igor/RK_SUB tem base quantitativa mais forte com metros e unidades estruturadas.
MAE 23.623 | R2 -0.432 | previsao 7 dias 387.06.
Principais variaveis: rolling3=0.2136, rolling7=0.1964, dia_mes=0.1534, prev1=0.1375, mes=0.1317.